

5-Wochenprogramm	20.07.2026	Baustelle RKDO NalpSolar Polier Samuel Decurtins																																																																				
A -> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm (S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname) Rot = Verzög	Woche 30										Woche 31										Woche 32										Woche 33										Woche 34																													
	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	25.07	26.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	01.08	02.08	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	22.08	23.08																																			
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So																																			
	V	N	V	N	V	N	V	V	N	V	N	V	V	N	V	N	V	N	V	V	N	V	N	V	N	V	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N																																		
1) ABSTECKUNG UND BOHREN																																																																						
2 Bohrgruppen durchgehend - der neue Euromac (01.08.) ERSETZT den alten Muk																																																																						
Absteckung 26_5.2 / 5.3 / 5.4 (Rev A9 v. 10.07.)																																																																						
Absteckung 26_6.1 / 6.2 + BP_B_8 bis B_10																																																																						
26_4.3 GEBÖHRT - Pfaehle einsetzen (Roter Kran, Boel)																																																																						
Bohren 26_5.2 (75 Stz) - läuft seit Mo_G1																																																																						
Bohren 26_1.6 (25 Stz) Graben ist seit Mo 20.07. zu_G1																																																																						
Bohren 26_4.5 (13 Stz)_G1																																																																						
Bohren 26_5.5 (2 Stz) + 26_3.2 (4 Stz)_G1																																																																						
Bohren BP_B_2 (9 Stz) + BP_B_3 (29 Stz)_G1																																																																						
Bohren BP_B_4 / BP_B_5_G1																																																																						
Bohren 26_4.4 (62 Stz) - läuft seit Mo_G2																																																																						
Bohren 26_5.1 ausserhalb Alpwestungen (76 Stz)_G2																																																																						
Bohren 26_5.1 Alpwestungen - NUR mit ADG-Begleitung!_G2																																																																						
Bohren 26_5.3 (153 Stz - ca. 85 schaffbar, Rest KW35)_G2																																																																						
Bohren 26_5.4 (89 Stz) - passt NICHT mehr ins Fenster, ab KW35																																																																						
INJEKTION 26_4.3 / 4.4 / 5.1 - Material Mo vorbereitet, Start Di 21.07.																																																																						
Injektion uebrige Bereiche (Nachlauf ~2 Tage) - Freigabe fuer Pfahlkopfplatten																																																																						
Lieferungen / Bestellungen Passstuecke																																																																						
Batch 8 (2.1 + 2.2, 100 Stk) - zugesagt 27.07.																																																																						
Batch 9 (4.1, inkl. Batch 10) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten																																																																						
Batch 11 (28 Tische, best. 15.07.) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten																																																																						
Schrauben Bestellbatch 3 MUSS RAUS - Termin 01.08. (= Samstag)																																																																						
Bestellbatch 12 Stahlbau - muss bis 17.08. angekommen sein																																																																						
Primaerkonstruktion Berg (Grundsatz: immer EIN Bereich)																																																																						
26_1.4/1.5/3.2/3.1 -> FERTIG bis Di 21.07. ABEND (Mo: 3.1 + 1.5 montiert)																																																																						
PZ2025 PRIO 1 (1625, 486, 485) -> CKW																																																																						
PZ2025 PRIO 2 (415, 412, 390) -> CKW																																																																						
PZ2025 PRIO 3 (1623,...) -> CKW																																																																						
26_2.1 + 26_2.2 -> WECHSEL Do 23.07. nach PRIO 3																																																																						
STAMMTEAM FREI																																																																						
ERSATZTEAM: 26_2.1 / 2.2 durchziehen - ohne Unterbruch																																																																						
26_2.1 + 26_2.2 FERTIG -> bis Mi 05.08. (KW32)																																																																						
8 Tische geaenderte Hoehen 26_1.1 / 1.2 / 1.3 - ab Do 06.08.																																																																						
Baupiste B2 / Etappe 2 (9 T.) - Passstuecke muessen da sein!																																																																						
26_4.1 - Reserve KW34, nur wenn Batch 9 rechtzeitig da																																																																						
(Reserve / Rest 26_2.2 falls 05.08. nicht erreicht)																																																																						
Pfahlkopfplatten																																																																						
26_2.1 + 26_2.2 komplett - bis Fr 24.07. montiert UND QM-bestaetigt																																																																						
26_4.3 (nach Injektion) + fehlende Pfaehle setzen																																																																						
26_1.6 / 26_5.2 (nach Injektion)																																																																						
26_4.4 / 26_4.5 (nach Injektion)																																																																						
Modutraeger / Stapel																																																																						
Stapel 39 / 42 / 43 / 44 (+ Teile 45)-> 26_3.1																																																																						
Stapel 45 / 36 -> 26_2.1																																																																						
Stapel 46 + 47 -> 26_2.2																																																																						
3) WERKLEITUNGEN / FEINVERTEILUNG (Camatex NUR KW30 + KW31)																																																																						
Kalibrierung Strang C: TG bis Schacht C5 (Rest)																																																																						
Graben 26_1.6 geschlossen - ERLEDIGT Mo 20.07. (Bohrflaeche frei)																																																																						
FV B1 Schacht -> 26_1.6 weiterfuehren																																																																						
Baupiste Etappe 2: Rasenziegel - Mo begonnen, Di fertig																																																																						
FV Strang C: C5 unten (Start Di 21.07.)																																																																						
FV Strang C: C4 unten (+ Rohre / Erdung)																																																																						
FV Strang C: C3 / C2 unten																																																																						
FV Strang C: C3 / C4 oben ab Schacht																																																																						
FV Strang C: C5 / C2 oben (Notfall: kleiner Bagger)																																																																						
Koordinatenaufnahme + Doku FV (Noel) - Aushub IMMER auf Geotextil																																																																						
Graben bis Schacht D1 fertigstellen																																																																						
Piste D (Fabian Bissig erst ab KW32 zurueck)																																																																						
Schacht D1 + GAK C1.1 (Mauderli, best. 16.07., LZ 2-3 Wo) - Termin nachhalten																																																																						
Zustiegsleiter Kabelschacht hinter TG (Do nach Bausitzung)																																																																						
Erschliessung Wetterstation: Leerrohre ab TG klaeren (Rueckmeldung offen)																																																																						
Altlasten-Anker ausgraben / abtrennen (min. 0.5 m unter Terrain)																																																																						
Bereiche Zug- / Ausziehversuche instandstellen																																																																						
Betonspur -> September (ausserhalb 5-Wochen-Fenster)																																																																						
4) ERDBAU / FUNDAMENTE (Beton in KW30 NUR Mo 20. + Di 21.07.)																																																																						
Fundament Baupiste Etappe 2 erstellen																																																																						
Fundament 26_2.1 fertigstellen + ausschalen																																																																						
Fundament 26_4.1 fertigstellen + Einzelfundament ID 755 S4																																																																						
ALLE Fundamente betonieren (Kaiser + Kuebel, ca. 10:00)																																																																						
Ausschalen + Material wegraäumen																																																																						
Deponie raäumen + Ausbreitung zuruecksetzen / Baustellenordnung																																																																						
TEAM: PIZZAESSEN - Fr 21.08. mittags																																																																						
5) UBB / UMWELT / SICHERHEIT																																																																						
UBB-Rueckmeldung Begehung 16.07. einfordern (ueberfaellig)																																																																						
26_1.4 + 26_1.5 sofort auszaeuern (fertig Di abend)																																																																						
Material auf Kantholz verbaut - FRIST 30.07.																																																																						
Mock-up-Tische raus, Camatex zieht Stuetzen; Stuetzen ins Tal, Matratzen IP Berg																																																																						
Kleingebinde/Trichter in Auffangwanne, abends in Container IP Berg (laufend)																																																																						
Loecher Bohrlafetten-Abstuetzung sofort flicken; Vegetation nach Ueberfahrt pruefen																																																																						
Bodenzwischenlager Tal schneiden + Schnittgut abfuehren - FRIST 04.08.																																																																						
ADG-Termin Alpwestungen 26_5.1 nachfassen (Wunschwoche 27-31)																																																																						
Gewasserraum 5.5 m an ILF fuer weitere Baupisten; Birkhuhn-Schild abbauen																																																																						
Ausweichen nur an erlauben Stellen - zw. 3.1 und Kurve 2.2 VERBOTEN																																																																						
Offen: Einblashuttlte Zeitler bestellen KSR DN60 Lager zaehlen Baupisten PZ4 pruefen																																																																						
Personalbedarf (inkl. Polier)	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0																																			
Bemerkungen																																																																						
	Samuel Ferien 20.-24.07. (Stv. Jorge, ab Mi) Fabian Bissig Ferien KW30+31 Reto Poehl krank las Rueraes gesperrt bis 24.07. Kabelzug 22.-24.07.: Do 23.07. 08-13h GAR keine Durchfahrt -> Beton NUR Mo 20. / Di 21.07.														Stahlbau-STAMMteam frei Do 30.07. - Di 04.08. -> ERSATZTEAM uebernimmt, 26_2.1 laeuft durch (Bemannung + Einweisung rechtzeitig klaeren!) Luka Ferien ab Do 30.07. bis 14.08.														Neuer Euromac ab 01.08. - ERSETZT den alten Muk, es bleibt bei 2 Bohrgruppen 01.08.: Schrauben-Bestellbatch 3 raus Alexander Ferien 03.-14.08. Luka Ferien Stahlbau: 2.1 + 2.2 fertig bis Mi 05.08., danach falsche Hoehen 1.1/1.2/1.3														Alexander + Luka Ferien Schacht D1 / GAK C1.1 Lieferung Mauderli														Jorge Ferien 17.-21.08. Bestellbatch 12 muss bis 17.08. da sein Fr 21.08. mittags: PIZZAESSEN mit dem Team Bohren 26_5.3 laeuft in KW35 weiter 26_5.4 (89 Stz) startet erst KW35													

