

Was müssen wir noch stellen? – Bereiche 1.1–1.6

STRABAG B8–13 NalpSolar · Primärkonstruktion + Modulträger · V. Malt · Feldnotizen 09.07.

Stand 09.07.2026
46 offen + 3 schräg

Legende: vormontiert · prüfen · Falsche Höhen · Lasche kaputt · Material fehlt · **Stapel** = Modulträgerstapel; ✓ = Stapel auf Berg (≥ 1 Konstr. gesetzt: 27,31,32,33,34,39,41). Stapel-Nr jetzt für alle Bereiche vorhanden (neuer Export 09.07.).

Bereich 1.1 – 33 gestellt (fertig) · 5 noch zu stellen

Tisch	Batch	Stapel	Zustand / Aktion	gestellt
412	B2	31 ✓	vormont. vormontiert (Berg) → stellen · PRÜFEN welche Konstruktion die richtige – laut Bestellbatches nur 1× bestellt (Batch 2), keine Doppelbestellung im System; falls 2 vor Ort mit Mike klären	☐
485	B2	32 ✓	vormont. vormontiert (Berg) · PRÜFEN ob Pfähle injiziert – Kristjan injiziert bei Baupiste B2 (Mail gesendet)	☐
486	B2	32 ✓	vormont. vormontiert (Berg) · LASCHE KAPUTT · PRÜFEN ob injiziert (Kristjan, s. 485)	☐
1625	B2	32 ✓	vormont. vormontiert (Berg) · LASCHE KAPUTT · PRÜFEN ob injiziert (Kristjan) · Bohrprotokoll 1623↔1625 klären	☐
390	—	30	LASCHE KAPUTT demontiert für Durchfahrt – 2025er-Konstruktion wieder stellen · LASCHE KAPUTT reparieren/tauschen	☐

Bereich 1.2 – 36 gestellt (fertig) · 4 noch zu stellen

Tisch	Batch	Stapel	Zustand / Aktion	gestellt
375	B1	32 ✓	vormont. vormontiert (Berg) – Passstück da → stellen	☐
2151	B2	33 ✓	vormont. vormontiert (Berg) – Passstück da → stellen	☐
326	B2	33 ✓	FALSCHER HOHEN PRÜFEN – FALSCHER HOHEN : altes Passstück NICHT verbauen, neu bestellen	☐
327	B2	34 ✓	FALSCHER HOHEN PRÜFEN – FALSCHER HOHEN : altes Passstück NICHT verbauen, neu bestellen	☐

Bereich 1.3 – 22 gestellt (fertig) · 7 noch zu stellen

Tisch	Batch	Stapel	Zustand / Aktion	gestellt
1623	B3	37	vormont. vormontiert (Tal) – Passstück da → stellen	☐
342	B1,3	27 ✓	FALSCHER HOHEN vormontiert (Berg) – FALSCHER HOHEN : prüfen ob Höhe stimmt, ggf. Passstück neu	☐
359	B3	26	FALSCHER HOHEN vormontiert (Tal) – FALSCHER HOHEN : prüfen ob Höhe stimmt, ggf. Passstück neu	☐
361	B3	27 ✓	FALSCHER HOHEN vormontiert (Tal) – FALSCHER HOHEN : prüfen ob Höhe stimmt, ggf. Passstück neu	☐
362	B3	27 ✓	FALSCHER HOHEN vormontiert (Tal) – FALSCHER HOHEN : prüfen ob Höhe stimmt, ggf. Passstück neu	☐
381	B3	26	FALSCHER HOHEN PRÜFEN – FALSCHER HOHEN : altes Passstück NICHT verbauen, neu bestellen	☐
383	B3	27 ✓	FALSCHER HOHEN vormontiert (Tal) – FALSCHER HOHEN : prüfen ob Höhe stimmt, ggf. Passstück neu	☐

Bereich 1.4 – 6 gestellt (fertig) · 11 noch zu stellen

Tisch	Batch	Stapel	Zustand / Aktion	gestellt
431	B6	42	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
1654	B6	42	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
1655	B6	43	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
1847	B6	43	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
1880	B6	43	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
1950	B6	43	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
1652	B6	42	Material fehlt Material fehlt – Passstück bestellt	☐
1804	B7	42	Material fehlt Material fehlt – Passstück bestellt	☐
1883	B6	42	Material fehlt Material fehlt – Passstück bestellt	☐
1890	B7	42	Material fehlt Material fehlt – Passstück bestellt	☐
2279	B7	42	Material fehlt Material fehlt – Passstück bestellt	☐

Bereich 1.5 – 2 gestellt (fertig) · 14 noch zu stellen

Tisch	Batch	Stapel	Zustand / Aktion	gestellt
345	B5	43	vormont. vormontiert (Tal) – Passstück da → stellen	☐
343	B6	45	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
344	B6	45	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
363	B6	45	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
364	B6	44	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
405	B6	44	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
406	B6	44	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
429	B6	44	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
1742	B6	44	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
1743	B6	44	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐

1879	B6	44	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
2161	B6	44	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
2165	B6	44	prüfen PRÜFEN: Passstück B6 im Tal suchen (zuerst Batch-6-Lieferung prüfen)	☐
384	B6	44	Material fehlt Material fehlt – Passstück bestellt	☐

Bereich 1.6 – 0 gestellt (fertig) · 5 noch zu stellen				
Tisch	Batch	Stapel	Zustand / Aktion	gestellt
528	—	—	Material fehlt geplant – noch keine Passstücke	☐
550	—	—	Material fehlt geplant – noch keine Passstücke	☐
551	—	—	Material fehlt geplant – noch keine Passstücke	☐
552	—	—	Material fehlt geplant – noch keine Passstücke	☐
1413	—	—	Material fehlt geplant – noch keine Passstücke	☐

Schräge Konstruktionen (montiert – Korrektur nötig) · 3				
Tisch	Bereich	Stapel	Befund / Aktion	erledigt
357	1.2	34 ✓	SCHRÄG Primärkonstruktion montiert – SCHRÄG (Feldnotiz V. Malt; keine Mail gefunden)	☐
2157	1.2	33 ✓	SCHRÄG Primärkonstruktion montiert – SCHRÄG (Feldnotiz; evtl. Verwechslung mit 2178)	☐
2178	1.1	31 ✓	SCHRÄG Modulträger montiert – SCHRÄG : Passstück S2 (2178-1388) zu kurz / Pfahl 87°; Ersatz-S2 Batch 1 bestellt, Einbau offen	☐

Quelle: Nalpi-Export 09.07.2026 + Detail-Export 07.07. (Spalte Stapel, nur 1.2/1.3) + Bestellbatch 1-10 + Feldnotizen V. Malt. Berg-Stapel (≥ 1 Konstruktion gesetzt): 27,31,32,33,34,39,41. Zusätzlich: ID 542 „Lasche schräg angeschweisst, neu produzieren“ (Mail). Stapel-Nr aus Nalpi-Export 09.07. (17:55, mit Stapel-Spalte).