

5-Wochenprogramm	20.07.2026	Baustelle RKDO NalpSolar Polier Samuel Decurtins																																								
A -> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm (S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname) Rot = Verzög	Woche 30							Woche 31							Woche 32							Woche 33							Woche 34													
	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	25.07	26.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	01.08	02.08	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	22.08	23.08							
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So							
	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N						
1) ABSTECKUNG UND BOHREN																																										
2 Bohrgruppen durchgehend - der neue Euromac (01.08.) ERSETZT den alten Muk																																										
Absteckung 26_5.2 / 5.3 / 5.4. (Rev A9 v. 10.07.)																																										
Absteckung 26_6.1 / 6.2 + BP_B_8 bis B_10																																										
26_4.3 GEBÖHRT - Pfähle einsetzen (Roter Kran, Boei)																																										
Bohren 26_5.2 (75 Stz) - läuft seit Mo G1																																										
Bohren 26_1.6 (25 Stz) Graben ist seit Mo 20.07. zu G1																																										
Bohren 26_4.5 (13 Stz) G1																																										
Bohren 26_5.5 (2 Stz) + 26_3.2 (4 Stz) G1																																										
Bohren BP_B_2 (9 Stz) + BP_B_3 (29 Stz) G1																																										
Bohren BP_B_4 / BP_B_5 G1																																										
Bohren 26_4.4 (62 Stz) - läuft seit Mo G2																																										
Bohren 26_5.1 ausserhalb Alpwuestungen (76 Stz) G2																																										
Bohren 26_5.1 Alpwuestungen - NUR mit ADG-Begleitung! G2																																										
Bohren 26_5.3 (153 Stz - ca. 85 schaffbar, Rest KW35) G2																																										
Bohren 26_5.4 (89 Stz) - passt NICHT mehr ins Fenster, ab KW35																																										
INJEKTION 26_4.3 / 4.4 / 5.1 - Material Mu vorbereitet, Start Di 21.07.																																										
Injektion uebrige Bereiche (Nachlauf ~2 Tage) - Freigabe fuer Pfahlkopfplatten																																										
Lieferungen / Bestellungen Passstuecke																																										
Batch 8 (2.1 + 2.2, 100 Stk) - zugesagt 27.07.																																										
Batch 9 (4.1, inkl. Batch 10) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten																																										
Batch 11 (28 Tische, best. 15.07.) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten																																										
Schrauben Bestellbatch 3 MUSS RAUS - Termin 01.08. (= Samstag)																																										
Bestellbatch 12 Stahlbau - muss bis 17.08. angekommen sein																																										
Primaerkonstruktion Berg (Grundsatz: immer EIN Bereich)																																										
26_1.4/1.5/3.2/3.1 -> FERTIG bis Di 21.07. ABEND (Mo: 3.1 + 1.5 montiert)																																										
PZ2025 PRIO 1 (1625, 486, 485) -> CKW																																										
PZ2025 PRIO 2 (415, 412, 390) -> CKW																																										
PZ2025 PRIO 3 (1623,...) -> CKW																																										
26_2.1 + 26_2.2 -> Start Do 23.07. (Stapel 45 frueh runter)																																										
STAMMTTEAM FREI																																										
ERSATZTEAM: 26_2.1 / 2.2 durchziehen - ohne Unterbruch																																										
26_2.1 + 26_2.2 FERTIG -> bis Mi 05.08. (KW32)																																										
8 Tische gaeanderte Hoehen 26_1.1 / 1.2 / 1.3 - ab Do 06.08.																																										
Baupiste B2 / Etappe 2 (9 T.) - Passstuecke muessen da sein!																																										
26_4.1 - Reserve KW34, nur wenn Batch 9 rechtzeitig da																																										
Stapel 36 -> 26_2.1 folgt Reserve: Rest 26_2.2 falls 05.08. nicht erreicht																																										
Pfahlkopfplatten																																										
26_2.1 + 26_2.2 komplett - bis Fr 24.07. montiert UND QM-bestaetigt																																										
26_4.3 (nach Injektion) + fehlende Pfaehle setzen																																										
26_1.6 / 26_5.2 (nach Injektion)																																										
26_4.4 / 26_4.5 (nach Injektion)																																										
Modultraeger / Stapel																																										
Stapel 39 / 42 / 43 / 44 (+ Teile 45) -> 26_3.1																																										
Stapel 45 -> 26_2.1 (letzte Traeger heute Mi, Stapel Do 23.07. frueh runter)																																										
Stapel 46 + 47 -> 26_2.2																																										
3) WERKLEITUNGEN / FEINVERTEILUNG (Camatex NUR KW30 + KW31)																																										
Kalibrierung Strang C: TG bis Schacht C5 (Rest)																																										
Graben 26_1.6 geschlossen - ERLEDIGT Mo 20.07. (Bohrflaeche frei)																																										
FV B1 Schacht -> 26_1.6 weiterfuehren																																										
Baupiste Etappe 2: Rasenziegel - Mo begonnen, Di fertig																																										
FV Strang C: C5 unten (Start Di 21.07.)																																										
FV Strang C: C4 unten (+ Rohre / Erdung)																																										
FV Strang C: C3 / C2 unten																																										
FV Strang C: C3 / C4 oben ab Schacht																																										
FV Strang C: C5 / C2 oben (Notfall: kleiner Bagger)																																										
Koordinatenaufnahme + Doku FV (Noel) - Aushub IMMER auf Geotextil																																										
Graben bis Schacht D1 fertigstellen																																										
Piste D (Fabian Bissig erst ab KW32 zurueck)																																										
Schacht D1 + GAK C1.1 (Mauderli, best. 16.07., LZ 2-3 Wo) - Termin nachhalten																																										
Zustiegsleiter Kabelschacht hinter TG (Do nach Bausitzung)																																										
Erschliessung Wetterstation: Leerroehre ab TG klaeren (Rueckmeldung offen)																																										
Altlasten-Anker ausgraben / abtrennen (min. 0.5 m unter Terrain)																																										
Bereiche Zug- / Ausziehversuche instandstellen																																										
Betonspur -> September (ausserhalb 5-Wochen-Fenster)																																										
4) ERDBAU / FUNDAMENTE (Beton in KW30 NUR Mo 20. + Di 21.07.)																																										
Fundament Baupiste Etappe 2 erstellen																																										
Fundament 26_2.1 fertigstellen + ausschalen																																										
Fundament 26_4.1 fertigstellen + Einzelfundament ID 755 S4																																										
ALLE Fundamente betonieren (Kaiser + Kuebel, ca. 10:00)																																										
Ausschalen + Material wegraeuern																																										
Deponie raeuern + Ausbreitung zuruecksetzen / Baustellenordnung																																										
TEAM: PIZZAESSEN - Fr 21.08. mittags																																										
5) UBB / UMWELT / SICHERHEIT																																										
UBB-Rueckmeldung Begehung 16.07. einfordern (ueberfaellig)																																										
26_1.4 + 26_1.5 sofort auszauen (fertig Diabend)																																										
Material auf Kantholz verbaud - FRIST 30.07.																																										
Mock-up-Tische raus, Camatex zieht Stuetzen; Stuetzen ins Tal, Matratzen IP Berg																																										
Kleingebinde/Trichter in Auffangwanne, abends in Container IP Berg (laufend)																																										
Loecher Bohrlafetten-Abstuetzung sofort flicken; Vegetation nach Ueberfahrt pruefen																																										
Bodenzwischenlager Tal schneiden + Schnittguet abfuehren - FRIST 04.08.																																										
ADG-Termin Alpwuestungen 26_5.1 nachfassen (Wunschwoche 27-31)																																										
Gewaeserraum 5.5 m an ILF fuer weitere Baupisten; Birkhuhn-Schild abbauen																																										
Ausweichen nur an erlaubten Stellen - zw. 3.1 und Kurve 2.2 VERBOTEN																																										
Offen: Einblashuttlie Zeltler bestellen KSR DN60 Lager zaehlen Baupisten PZ24 pruefen																																										
Personalbedarf (inkl. Polier)	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0							
Bemerkungen																																										
	Samuel Ferien 20.-24.07. (Stv. Jorge, ab Mi)							Stahlbau-STAMMTteam frei Do 30.07. - Di 04.08.							Neuer Euromac ab 01.08. - ERSETZT den alten Muk, es bleibt bei 2 Bohrgruppen							Alexander + Luka Ferien							Jorge Ferien 17.-21.08.													
	Fabian Bissig Ferien KW30+31 Reto Poehl krank							-> ERSATZTEAM uebernimmt, 26_2.1 laeuft durch							01.08.: Schrauben-Bestellbatch 3 raus							Schacht D1 / GAK C1.1 Lieferung Mauderli							Bestellbatch 12 muss bis 17.08. da sein													
	las Rueraes gesperrt bis 24.07.							(Bemannung + Einweisung rechtzeitig klaeren!)							Alexander Ferien 03.-14.08. Luka Ferien Stahlbau: 2.1 + 2.2 fertig bis Mi 05.08., danach falsche Hoehen 1.1/1.2/1.3														Team													
	Kabelzug 22.-24.07.: Do 23.07. 08-13h GAR keine Durchfahrt							Luka Ferien ab Do 30.07. bis 14.08.																					Bohren 26_5.3 laeuft in KW35 weiter													
	-> Beton NUR Mo 20. / Di 21.07.																																			26_5.4 (89 Stz) startet erst KW35						

