

5-Wochenprogramm	18.05.2026	Baustelle RKDO NalpSolar Polier Samuel Decurtins																																	
A -> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm (S),(M),(C),(V),(F) = Zustandigkeit (Vorname) Rot = Verzug	Woche 21							Woche 22							Woche 23							Woche 24							Woche 25						
	18.05	19.05	20.05	21.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05	31.05	01.06	02.06	03.06	04.06	05.06	06.06	07.06	08.06	09.06	10.06	11.06	12.06	13.06	14.06	15.06	16.06	17.06	18.06	19.06	20.06	21.06
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Baustart Perimeter 2026 (S) Froschzaun montieren (keine Lücken)																																			
Absteckung PZ1_26_2.1 PZ1_26_1.4 PZ1_26_2.2 PZ1_26_1.5 Einsatz Reto Pohl PZ1_26_3.2 Rückbau Baupiste B2 (Unbedingt Beihilfe stellen!)																																			
PZ2_26_4.1 PZ2_26_4.2																																			
Bohren (30 Pfähle pro Tag) Anlieferung neuer Muk																																			
Bohren (Turri, Champion) (15 p T pro Gruppe) Bohren PZ1_26_3.1 (46B)(Bellageplan) Bohren PZ1_26_2.1 (2B,13E)(Bellageplan) Bohren PZ1_26_2.2 (30E)(Bellageplan) Bohren PZ1_26_3.2 (4E)(Bellageplan) Bohren PZ1_26_1.4 (17 B)(Bellageplan)(WERKLEITUNGEN!!!) Bohren PZ1_26_1.5 (8 B)(Bellageplan)(WERKLEITUNGEN!!!) Bohren PZ2_26_4.1 (4B, 10 D, 10 E)(Bellageplan) Bohren PZ2_26_4.2 (4B, 9D)(Bellageplan)																																			
Bohren Baupiste B2 (9'4 Typ E) Bohren Baupiste B3 (-)																																			
Stahlbau Lieferungen Passstuecke Order Batch 1 angekommen und vormontiert (Begleitplan) Order Batch 2 (Bellageplan)(26_1.1 & 1.2 kompl.) Order Batch 3 (Bellageplan)(26_1.3 & BP_B2 kompl.) Order Batch 4 (Bellageplan)(I)																																			
Vormontage (Vorbehalt und Koordination gem. Mike) Batch 1 komplett vormontiert 26_BP_B_1 (Bellageplan) 26_1.1 gem Mike 26_1.2 gem Mike																																			
Stahlbau Berg (5 Tische pro Tag, 0.13Pr, 0.06Mt) Primaerkonstruktionen 26_BP_B_1 (9 Stk)(Bellageplan) 26_1.1 (17 B 36 Mt)(Bellageplan)(2178 S2 wechseln) 26_1.2 (17 B 3 E 36 Mt) 26_1.3 (3 B 12 E 29 Mt) 26_BP_B_2 (9 Stk)(Bellageplan)																																			
26_2.1 26_2.2 26_3.1																																			
Pfahlkopfplatten BP_B1 montieren																																			
Modulträger (für Montage notwendige ID's) Modulträgerstapel Nummern montieren Stapel 30 (Baupiste)(Bellageplan) Stapel 28 (-)(Bellageplan)(534, 510, 533, 2159) Stapel 29 (-)(Bellageplan)(1613,512,535,511) Stapel 31 (-)(Bellageplan)(333,353,1644,394,416) Stapel 32 (-)(26_1.1 und 26_1.2)(in Batch 2) Stapel 33 (-)(26_1.1 und 26_1.2)(in Batch 2) Stapel 34 (-)(26_1.1 und 26_1.2)(in Batch 2)																																			
Erdbau Sondage Technikgebäude Wasser Blocksteinmauer Nord Technikgebäude Blocksteinmauer Süd Technikgebäude Baupiste B1 Auffüllen Menzimum Rückbau Baupiste B2 Feinverteilung 26_2.1 Feinverteilung 26_? Baupiste C + Abzweiger																																			
Kleinpendenzen Unterweisen Datenschutz (Formular Poliercontainer)																																			
Logistik Pfahlköpfe bei Terno																																			
Stahlbau Modulträger beschriften mit laminierten Karten M10/M12 genug für Modulträgermontage (V) Unterweisung Leiter																																			
Werkleitungen																																			
Personalbedarf (inkl. Polier)	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	0	0	
Bemerkungen	18.05 Anlieferung Pneu Kran 21-22-05 Ferien Chris ca. 21.05 Muk 4x4 Geoworks Pfahlköpfe bei Terno holen							26.05. Muk Strabag														Ferien Victor							Ferien Victor						



-  Bohren
-  Pfähle bereit
-  Stahlbau
-  Modultische gestellt
-  Verkabelung (CKW)
-  Modultische fertig
-  Baupiste/WL erstellen
-  Baupiste rückbauen
-  Baupiste aktiv