

NR.:

Projekt / Einheit: NalpSolar

Ort der Unterweisung:

Unterweisender:

Mannschaftscontainer IP
Berg + vor Ort am
Modultisch

Datum / Zeit:

.08.2026, : Uhr

Nachweis über eine erfolgte Unterweisung an:

☒ eigene Mitarbeitende ☐ ARGE-Mitarbeitende ☒ Temporärarbeiter ☒ Subunternehmer
☐

Unterweisungsgrund:

☐ Erstunterweisung ☒ Arbeitssicherheit ☒ Umweltsicherheit
☐ Managementsystem ☐ Gefahrgut ☐

Inhalt der Unterweisung:

KEINE PSAGÄ-AUSBILDUNG: Diese Unterweisung ersetzt weder den Grundkurs PSAGÄ noch die Ausbildung Hubarbeitsbühne (Kat. 3b). Sie ist eine tätigkeitsbezogene Instruktion nach VUV Art. 6 / SiKo Ziff. 4.2 und gilt **ausschliesslich für die unten beschriebene Arbeit**. Wer den Grundkurs PSAGÄ nicht hat, arbeitet nicht mit PSAGÄ. **PL:** To NIE JEST szkolenie PSAGÄ - nie zastępuje kursu podstawowego PSAGÄ ani uprawnień na podnośnik koszowy (kat. 3b); to instruktaż stanowiskowy obowiązujący WYŁĄCZNIE dla pracy opisanej poniżej.

Geltungsbereich (nur diese Arbeit): Das frisch mit dem Kran versetzte Solarmodul mit 2 Schrauben ab Aluleiter fixieren, Kurzeinsatz ca. 1 Min. pro Schraube; alle übrigen Verschraubungen und Befestigungen erfolgen danach ab Hubarbeitsbühne. **Jede andere Arbeit ab Leiter ist verboten.** **PL:** Zakres: zamocowanie 2 śrubami modułu ustawionego dźwigiem, z drabiny aluminiowej (ok. 1 min/śrubę); pozostałe skręcenia z podnośnika. Każda inna praca z drabiny jest zabroniona.

Rangfolge und Absturzhöhen: Hubarbeitsbühne (rund 95 % der Anlage) vor Branach-Leiter vor Aluleiter mit Positionierungsgerät. Befestigungspunkte auf 4.1 / 4.9 / 6.0 m - ab 2 m Absturzhöhe ist PSAGÄ zwingend. **PL:** Kolejność: podnośnik (ok. 95 %) - drabina Branach - drabina aluminiowa z przyrządem do pozycjonowania. Punkty mocowania 4,1 / 4,9 / 6,0 m - od 2 m PSAGÄ obowiązkowe.

Aluleiter: tragfähiger, ebener Standplatz; Leiter gegen Kippen, Verdrehen und Wegrutschen sichern; Anlegewinkel 65–75°; nur eine Person auf der Leiter; Werkzeug gesichert. Kein Einsatz bei starkem Wind/Föhn, Gewitter, Nässe oder Vereisung. **PL:** Drabina aluminiowa: nośne, równe stanowisko; zabezpieczyć przed przewróceniem, obróceniem i poślizgiem; kąt 65–75°; jedna osoba; narzędzia zabezpieczone. Zakaz przy silnym wietrze/fenie, burzy, deszczu, oblodzeniu.

Sicherung auf der Arbeitsposition: Auffanggurt (EN 361 mit Halteösen EN 358) und Positionierungsgerät PETZL Grillon Hook 6 m mit integriertem Kantenschutz. Erst sichern, dann arbeiten; **Seil immer straff halten - Halte-/Positionierungssystem, KEIN Auffangsystem, ein freier Fall darf nicht möglich sein;** nie ausbinden; PSA vor jedem Einsatz sichtkontrollieren (Ausgabe SIBE, jährlich geprüft). **PL:** Zabezpieczenie: szelki (EN 361 / EN 358) + PETZL Grillon Hook 6 m z ochroną krawędzi. Najpierw wpiąć, potem pracować; lina zawsze naprężona - system pozycjonujący, NIE powstrzymujący spadanie; nigdy się nie wypinać; kontrola wzrokowa SOI przed każdym użyciem.

Keine Alleinarbeit, Rettung in maximal 20 Minuten: immer zwei ausgebildete Personen; die zweite Person ist die Rettungsperson - sie steigt hoch und lässt den Verunfallten über das geöffnete Grillon kontrolliert ab (Branach-Leiter: Ablassen vom Boden über das integrierte System). Alarm 144 / REGA 1414, danach Bauleitung informieren; Hängetrauma beachten. Die Rettung wird vor Ort geübt. **PL:** Zakaz pracy w pojedynkę, ratowanie w maks. 20 minut: zawsze dwie przeszkolone osoby; druga jest osobą ratującą - wchodzi i opuszcza uszkodzonego przez otwarty Grillon (Branach: z poziomu ziemi). Alarm 144 / REGA 1414, potem powiadomić

kierownictwo budowy; uraz podwieszenia. Ratowanie ćwiczone na miejscu.

Nicht im Steilhang - STOPP-Regel: Für den Steilhang gilt ein separates Sicherheits- und Rettungskonzept, das noch **nicht freigegeben** ist; bis dahin keine PSAG-Arbeiten im Steilhang ohne ausdrückliche Anweisung der Bauführung. Jeder darf und muss STOPP sagen. **PL:** Nie na stromym zboczu - obowiązuje osobna koncepcja, jeszcze niezatwierdzona; do tego czasu żadnych prac z PSAG bez wyraźnego polecenia kierownictwa budowy. Każdy może i musi powiedzieć STOP.

Sprache und Verständnis: Der Inhalt wurde mündlich auf Deutsch unterwiesen und anhand des zweisprachigen Merkblatts (DE/PL) erklärt; mit der Unterschrift bestätigt jede unterwiesene Person, den Inhalt verstanden zu haben. Grundlage: SiKo PSAG NalpSolar V1.0 vom 01.07.2026 (Rev. C 15.06.2026), Ziff. 1.5 / 1.6 / 1.7, 2.2, 4.1 / 4.2, 5.1; Suva 84044.d. **PL:** Język i zrozumienie: treść przekazana ustnie po niemiecku i objaśniona dwujęzyczną instrukcją (DE/PL); podpis potwierdza zrozumienie treści.

Abgegebene Unterlagen: ☐ an alle Unterwiesenen ☒ an Leiter der Einheit

☒ Merkblatt «PSAG - Modul fixieren ab Aluleiter (Kurzeinsatz)», zweisprachig DE/PL, Stand 17.08.2026 - an alle Unterwiesenen abgegeben

☐ SiKo PSAG NalpSolar V1.0 vom 01.07.2026 - liegt im Mannschaftscontainer auf (do wglądu w kontenerze)

Unterwiesen und verstanden:

Name	Vorname	Firma / Funktion	Unterschrift

Original an: BRVZ (HRD → Personaldatenbank)

Kopie an: Baustelle, IQMB-DI