

NR.:

Projekt / Einheit: NalpSolar

Ort der Unterweisung:

Container squadra IP Berg
+ sul posto al tavolo
modulare / crew container
IP Berg + on site at the
module table

Unterweisender:

N. Champion (Geowork) / S.
Decurtins / V. Malt

Datum / Zeit:

.....2026,.....:

Nachweis über eine erfolgte Unterweisung an:

☒ eigene Mitarbeitende ☐ ARGE-Mitarbeitende ☒ Temporärarbeiter ☒ Subunternehmer
☐

Unterweisungsgrund:

☐ Erstunterweisung ☒ Arbeitssicherheit ☒ Umweltsicherheit
☐ Managementsystem ☐ Gefahrgut ☐

Inhalt der Unterweisung:

IT – NON È UNA FORMAZIONE PSaGA: questa istruzione non sostituisce né il corso base PSaGA né l'abilitazione alla piattaforma aerea (cat. 3b). È un'istruzione legata all'attività secondo OPI art. 6 / concetto di sicurezza cifra 4.2 e vale **esclusivamente per il lavoro descritto sotto**. Chi non ha il corso base PSaGA non lavora con il PSaGA. **EN – THIS IS NOT PSaGA TRAINING:** this instruction replaces neither the basic PSaGA course nor the MEWP licence (cat. 3b). It is a task-related instruction under VUV art. 6 / safety concept clause 4.2 and applies **only to the work described below**. Anyone without the basic PSaGA course does not work with PSaGA.

IT – Campo di validità (solo questo lavoro): fissare con 2 viti, dalla scala di alluminio, il modulo solare appena posato dalla gru; impiego breve di ca. 1 minuto per vite. Tutti gli altri serraggi e fissaggi avvengono dopo dalla piattaforma aerea. **Qualsiasi altro lavoro dalla scala è vietato.** **EN – Scope (this work only):** fix the freshly craned solar module with 2 bolts from the aluminium ladder; short task of approx. 1 minute per bolt. All other bolting and fixing is done afterwards from the MEWP. **Any other work from the ladder is forbidden.**

IT – Ordine dei provvedimenti e altezze: piattaforma aerea (ca. 95 % dell'impianto) prima della scala Branach, prima della scala di alluminio con dispositivo di posizionamento. Punti di fissaggio a 4.1 / 4.9 / 6.0 m – oltre 2 m di altezza di caduta il PSaGA è obbligatorio. **EN – Order of measures and heights:** MEWP (approx. 95 % of the plant) before the Branach ladder, before the aluminium ladder with positioning device. Fixing points at 4.1 / 4.9 / 6.0 m – above 2 m fall height PSaGA is mandatory.

IT – Scala di alluminio: base d'appoggio piana e portante; la scala appoggia contro il montante a monte e sporge a sufficienza; **legata in due punti lungo il montante a monte, una cinghia ciascuno, contro ribaltamento, torsione e scivolamento** – anche quando serve solo come aiuto per salire; una sola persona sulla scala; attrezzi assicurati. Nessun impiego con vento forte / föhn, temporale, pioggia o ghiaccio (allarmi Föhnwächter). **EN – Aluminium ladder:** level, load-bearing set-up; the ladder leans against the uphill column and projects far enough; **lashed at two points along the uphill column, one strap each, against tipping, twisting and slipping** – also when it only serves as a climbing aid; only one person on the ladder; tools secured. No use in strong wind / föhn, thunderstorm, rain or ice (Föhnwächter warning levels).

IT – Assicurazione in posizione di lavoro: imbracatura anticaduta (EN 361 con anelli di posizionamento EN 358) e dispositivo di posizionamento PETZL Grillon Hook 6 m con protezione dello spigolo integrata. Prima assicurarsi, poi lavorare; **corda sempre tesa – sistema di posizionamento, NON anticaduta: una caduta libera non deve essere possibile;** mai sganciarsi; controllo a vista dei DPI prima di ogni impiego (materiale del SIBE, controllato ogni anno). **EN – Securing at the work position:** fall-arrest harness (EN 361 with EN 358

positioning rings) and PETZL Grillon Hook 6 m positioning device with integrated edge protection. Secure yourself first, then work; **rope always taut – positioning system, NOT a fall-arrest system: a free fall must not be possible**; never unclip; visual check of the PPE before every use (issued by the SIBE, inspected annually).

IT – Vietato lavorare da soli, soccorso entro 20 minuti: sempre due persone istruite; la seconda è la persona di soccorso – sale fino al ferito e lo cala a terra in modo controllato aprendo il Grillon (scala Branach: calata dal suolo con il sistema integrato). Allarme 144 / REGA 1414, poi informare la direzione lavori; attenzione al trauma da sospensione. Il soccorso viene provato sul posto. **EN – No lone working, rescue within 20 minutes:** always two instructed persons; the second is the rescuer – climbs up to the casualty and lowers them to the ground under control by opening the Grillon (Branach ladder: lowering from the ground with the integrated system). Alarm 144 / REGA 1414, then inform site management; watch for suspension trauma. The rescue is practised on site.

IT – Non sul pendio ripido – regola STOP: per il pendio ripido vale un concetto di sicurezza e soccorso separato che **non è ancora approvato**; fino ad allora nessun lavoro con PSAGa sul pendio ripido senza ordine esplicito della direzione lavori. Ognuno può e deve dire STOP. **EN – Not on the steep slope – STOP rule:** a separate safety and rescue concept applies to the steep slope and is **not yet approved**; until then no PSAGa work on the steep slope without an explicit instruction from site management. Everyone may and must say STOP.

IT – Lingua e comprensione: il contenuto è stato istruito oralmente e spiegato con la scheda A4 nella rispettiva lingua; con la firma ogni persona istruita conferma di aver capito il contenuto. Base: SiKo PSAGa NalpSolar V1.0 del 01.07.2026 (Rev. C 15.06.2026), cifre 1.5 / 1.6 / 1.7, 2.2, 4.1 / 4.2, 5.1, trasmesso alla Suva il 01.07.2026 e confermato senza modifiche il 13.07.2026; Suva 84044. **EN – Language and understanding:** the content was instructed orally and explained using the A4 sheet in the respective language; by signing, every person instructed confirms that they have understood the content.

Abgegebene Unterlagen: ☐ an alle Unterwiesenen ☒ an Leiter der Einheit

☒ Merkblatt «Modul fixieren ab Aluleiter (Kurzeinsatz)» / «Fixing the module from the aluminium ladder», DE + EN + IT, 20.08.2026 – consegnato a ogni persona istruita / handed out to every person instructed

☐ SiKo PSAGa NalpSolar V1.0 del 01.07.2026 – disponibile nel container squadra / available in the crew container

Unterwiesen und verstanden:

Name	Vorname	Firma / Funktion	Unterschrift

Unterwiesen und verstanden:

Name	Vorname	Firma / Funktion	Unterschrift

Original an: BRVZ (HRD → Personaldatenbank)**Kopie an:** Baustelle, IQMB-DI