5-Wochenprogramm

17.08.2026

Baustelle **RKDO NalpSolar**
Polier **Samuel Decurtins**

A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname)
Rot = Verzug

	Woche 34							Woche 35							Woche 36							Woche 37							Woche 38							
	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	29.08	30.08	31.08	01.09	02.09	03.09	04.09	05.09	06.09	07.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09	15.09	16.09	17.09	18.09	19.09	20.09	
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	
1) ABSTECKUNG UND BOHREN																																				
2 Bohrgruppen durchgehend (roter Muk + Euromac) \| Reihenfolge gemaess Gesamtbauprogramm Borner 03.08.																																				
IST Fr 14.08. (Nalpi): injiziert 2'345 / 4'200 \| vermessen 235 \| gebohrt 22 \| abgesteckt 341 \| geplant 1'257																																				
Absteckung 27_8.1 / 8.2 / 8.3 + BP_B_3 / B_4 + 26_6.1 / 6.2 - jeweils VOR Bohrstart																																				
OFFEN (Pendenz 06.08.): Reihenfolge 6.x vs. 8.x - Sitzung 04.08. sagt 6.1/6.2 zuerst, GBP zieht 8.1-8.3 vor -> mit Francois fixieren																																				
Bohren 27_8.1 (29 T.) - Mo 17.08. bis Do 20.08. (GBP)																																				
BP_B_3 - Do/Fr 20./21.08. (GBP)																																				
Bohren 27_8.2 (10 T.) - Fr 21.08. bis Mo 24.08. (GBP)																																				
Bohren 27_8.3 (8 T.) - Di/Mi 25./26.08. (GBP)																																				
Bohren 26_6.1 (27 T.) - Do 27.08. bis Do 03.09. (GBP)																																				
Bohren 26_6.2 (13 T.) + BP_B_4 - Fr 04.09. bis Mo 07.09. (GBP)																																				
Bohren 27_7.1 (10 T.) - Di 08.09. bis Mi 09.09. (GBP)																																				
Bohren 27_7.2 (44 T.) - Do 10.09. bis Do 17.09. \| 27_7.3 (5 T.) Fr 18.09. (GBP)																																				
Bohren unter der Strasse - nach Bereich 8 (Sitzung 04.08., ausserhalb Fenster)																																				
INJEKTION laufend (Nachlauf ~2 Tage) - Sauberkeit rund um die Injektionspunkte (UBB)																																				
CKW-Kran Fiore am Berg - bis Fr 21.08. (Sitzung 04.08.)																																				
2) STAHLBAU																																				
LIEFERUNGEN PASSSTUECKE (Stand 14.08.: Batches bis und mit 011 komplett geliefert - Borner 13.08.)																																				
Batch 12 (24 T. / 96 Pos.) - Verlad Mo 17.08. ca. 09:00 bei Mauchle -> ANLIEFERUNG Mo 17.08.																																				
Batch 13 (99 Pos., best. 27.07.) - Liefertermin Mo 24.08.; Produktion laeuft, zweite Fertigungslinie faehrt hoch																																				
Batch 14 (100 Pos., best. 04.08.) - gew. Liefertermin Di 01.09.																																				
RESERVE 32 Passstuecke (best. 06.08.) - gew. Liefertermin Di 01.09.; Grundmaterial bestellt, Termin noch OFFEN																																				
Batch 15 (100 Pos. / 25 T., best. 10.08.) - Liefertermin Mo 07.09.																																				
Freigabebatch 17 (66 T. / 264 Pos.) bei ILF -> nach Freigabe Bestellbatch 16 ausloesen																																				
Primaerkonstruktion Berg (Grundsatz: immer EIN Bereich)																																				
26_4.1 (24 T.) - laeuft seit Do 13.08., fertig bis Fr 21.08. (GBP)																																				
BP_B_2 geaenderte A8-Daten - Mo/Di 17./18.08. (GBP)																																				
Fertigstellung geaenderte A8-Daten (Baustopp-Tische) - Mo 24.08. (GBP nennt So 23.08.)																																				
26_4.2 (13 T.) - Mo 24.08. bis Mi 02.09. (GBP)																																				
BP_B_3 - Di/Mi 01./02.09. \| Fertigstellung A8-Tische Do 03.09. bis Mo 07.09. (GBP)																																				
26_5.1 (43 T.) - Di 08.09. bis Mo 21.09. \| BP_B_4 Mi/Do 16./17.09. (GBP)																																				
UEBRIGES MATERIAL - Liefertermine																																				
Schrauben Batch 3 (Wuerth via Maeder) - ANLIEFERUNG Mo 17.08. auf IP1 (bestaetigt 13.08.)																																				
Schrauben Batch 4 (Abruf 12.08.) - gew. Liefertermin Mo 24.08. auf IP1																																				
Standardstuetzen Berg Typ D 2025er (Baupiste B) - Rohre 19.08. bei Mauchle, dann Fertigung. Termin Mo 17.08. nachfassen																																				
Pfahlkoepfe Typ E 5.0 mm (Temo): 50 Stk am Fr 14.08. verladen -> Eingang KW34 pruefen \| 56 Muffen noch im Schweissen																																				
Pfahlkopfplatten																																				
STICHTAG 22.09.: C/D-Koepfe gehen aus (107 fehlen) -> Bestellung MUSS bis Ende KW34 raus																																				
Gewinde messen: 282 C/D-Pfaehle in 4.2 / 5.1 / 5.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 - Kristjan, Rueckmeldung bis Ende KW34																																				
Lagerbestand Pfahlkoepfe je Typ / Gewinde / Ort zaehlen (pfahlkopf.html, Reiter Lager)																																				
Platten uebrige Bereiche nach Injektion \| Regel: KEINE Pfaehle ohne Kopf an den Berg																																				
Modultraeger / Stapel																																				
Stapel -> 26_4.1 (bis Fr 21.08.)																																				
Stapel -> 26_4.2 (ab Mo 24.08.)																																				
Stapel -> 26_5.1 (ab Di 08.09.)																																				
CKW: neuer 5er-Stapel (statt 53) bis Di 18.08. abends produziert -> danach Montage Montieren																																				
Knietraeger S1 (Tische 1082/1083/1084) - Anlieferung Mo 17.08.																																				
3) WERKLEITUNGEN / FEINVERTEILUNG																																				
IST 13.08. (Noel): Plika-Material hat auch fuer C4 aufwaerts gereicht, noch ca. 3-4 Rollen Reserve																																				
Feinverteilung Strang C - Restarbeiten und Abschluss																																				
Koordinatenaufnahme + Doku FV (Noel) - KOMPLETT vor seiner Abreise Mi 26.08.																																				
Strang nicht auf dem Geraet (Topcon/GPS) -> VICTOR (Pendenz 06.08.)																																				
KSR 60 - 1'000 m Symalit via Barit (best. 12.08.) - Anlieferung Mo 17.08. auf IP Tal 1																																				
Feinverteilung PZ3: Unterlagen 12.08. auf Trimble (ILF Wieser) - 1'874 m DN60 -> Ausfuehrung planen																																				
Schacht D1 Anschluesse / Fertigstellung - PLAENE NOETIG -> bei ILF nachfassen (Pendenz 06.08.)																																				
GAK C1.1 (Mauderli): Schachtliste fehlt weiterhin - nachfassen																																				
Rueckbau Baupiste 26_4.1 / 4.2 (Strang C) - Fr 04.09. bis Mo 07.09. (GBP)																																				
Wetterstation: Kalibrierung fertigstellen / Loch oeffnen																																				
4) ERDBAU / FUNDAMENTE																																				
BETONPLATTE - im Zeitfenster mit Micheles Verstaerkung ausfuehren (Mail Borner 14.08.)																																				
Einzelfundamente C/D/E: ILF-Vorgaben fuer die eingeklebten Gewindestangen abwarten (Durchmesser, Guete, Kleber, Einbindetiefe)																																				
Deponie / Baustellenordnung dauerhaft halten																																				
>>> TEAM-PIZZAESSEN - Fr 21.08. MITTAGS <<<																																				
5) UBB / UMWELT / SICHERHEIT																																				
UBB-Begehung mit Salome Federer terminieren (Pendenz 06.08.)																																				
Grasnarben-Problematik beim Bohren MUSS besser werden (UBB)																																				
Injektionsgruppe: Sauberkeit rund um die Injektionspunkte - Kontrolle																																				
Probealarm Foehnwaechter - 1. Arbeitstag im Monat (Di 01.09.)																																				
>>> PENSIONIERTENFUEHRUNG - Mo 31.08. (Besuchergruppe mit Rollator) <<<																																				
Ausweichen nur an erlaubten Stellen - zwischen 3.1 und Kurve 2.2 VERBOTEN																																				
Offen: GAK C1.1-Liste Mauderli \| Schacht-D1-Plaene \| Reihenfolge 6.x/8.x																																				
Personalbedarf (inkl. Polier)	22	22	22	22	22	0	0	25	25	25	25	25	0	0	24	24	24	24	24	0	0	25	25	25	25	25	0	0	25	25	25	25	25	0	0	
Bemerkungen																																				
	Mo 17.08.: Passstueck-Batch 12 + Schrauben Batch 3 + KSR 60 + Knietraeger S1 Bohren 27_8.1 -> BP_B_3 \| Stahlbau 26_4.1 fertig bis Fr 21.08. Fr 21.08. Team-Pizzaessen \| CKW-Kran Fiore letzte Woche am Berg							Mo 24.08.: Batch 13 + Schrauben Batch 4 \| VERSTAERKUNG Michele, Pedro, Claudio (ca. 1 Monat) Bohren 27_8.2 / 8.3 -> ab Do 27.08. 26_6.1 \| Stahlbau 26_4.2 ab Mo Noel letzter Tag Mi 26.08. -> Doku Feinverteilung muss davor fertig sein							Di 01.09.: Batch 14 + Reserve-Passstuecke \| Probealarm Foehnwaechter Modrak Ferien 31.08.-04.09. \| Mo 31.08. Pensioniertenfuehrung Bohren 26_6.1 -> 6.2 / BP_B_4 \| Betonplatte mit Micheles Team							Mo 07.09.: Batch 15 \| Samuel Ferien 03.-11.09., Vertretung Michele Stahlbau 26_5.1 ab Di 08.09. \| Bohren 27_7.1 / 7.2 Rueckbau Baupiste 26_4.1 / 4.2 (Strang C) 04.-07.09.							Bohren 27_7.2 -> 27_7.3 Fr 18.09. \| Stahlbau 26_5.1 laeuft, BP_B_4 Mi/Do 16./17.09. Micheles Team ca. bis 21.09. \| STICHTAG 22.09. C/D-Pfahlkoepfe Passstueck-Nachschub aus Freigabebatch 17 / Bestellbatch 16 planen							

PERSONAL / EINSATZPLANUNG (Mail Borner 14.08.2026 + Produktionsteams ab 05.08.)

Polier: Samuel Decurtins | QM/Vermessung: Chris Zimmermann, Kristjan Kullamaa, Noel Dobler, Richard
VERSTAERKUNG ab Mo 24.08. fuer ca. 1 Monat: Michele (Polier), Pedro, Claudio
Samuel Decurtins - FERIEN Do 03.09. bis Fr 11.09. -> Vertretung durch Michele
Przemyslaw Modrak - FERIEN Mo 31.08. bis Fr 04.09.
Noel Dobler (Vermessung) - vor Ort bis Mi 26.08. -> Doku FV + Aufnahmen vorziehen
Stahlbau Tal: Mariusz, Kamil, Marco \| Berg Grobmontage: Jorge, Chris, Luis, Modrak \| Feinmontage: Fabian, Adrian
Pfahlkopfplatten im Feld: Leo + Dennis (Geowork) \| Bohren: Geowork-Teams
Werkleitungen / Baupisten / Einzelfundamente: Fabian Bissig, Alexander (+ Geowork/Stahlbau nach Bedarf)
Betonplatte mit Micheles Team - Zeitfenster ab 24.08. nutzen (Borner 14.08.)
Zu klaeren: Einsatz Fiore Salvatore nach 21.08. \| Luka \| Ersatz Tiefbau (Reto)
Notiz: _____