5-Wochenprogramm

31.08.2026

Baustelle **RKDO NalpSolar**
Polier **Samuel Decurtins**

A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm (S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname) Rot = Verzug	Woche 36							Woche 37							Woche 38							Woche 39							Woche 40						
	31.08	01.09	02.09	03.09	04.09	05.09	06.09	07.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09	15.09	16.09	17.09	18.09	19.09	20.09	21.09	22.09	23.09	24.09	25.09	26.09	27.09	28.09	29.09	30.09	01.10	02.10	03.10	04.10
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N
1) BOHREN, ABSTECKUNG, INJEKTION																																			
BOHRGRUPPE 1 -> 27_8.1 (37 Punkte offen von 128)																																			
-> 27_8.2 + 27_8.3 (6 Punkte)																																			
-> 26_6.1 (20 Punkte) | 26_6.2 fertig				E																															
-> 27_7.1 + 27_7.2									A	E																									
-> 27_7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6																			E																
BOHRGRUPPE 2 (Muk) -> Baupiste C, dann Baupiste B3																																			
Bereiche 9.x + Baupiste D (Alp) - gesperrt, Bohren frei ab:															X																				
INJEKTION Bereiche 8 + 6 - bis Fr 04.09. fertig																																			
Injektionsrueckstand gesamt 290 Punkte gesetzt, nicht injiziert																																			
2. Injektionspumpe Lumnesa - Nicolas																																			
Fixpunkte: Vermesser vor Ort Do 03.09. 09:00																																			
2) STAHLBAU, VORMONTAGE, VERSCHRAUBEN																																			
26_4.2 fertigstellen - 1 Tisch offen			E																																
26_BP_B_2 (9 T.) - gestartet Di 31.08.																																			
Problemtische 2025 - Chris kontrolliert jede Konstruktion																																			
Stahlbau 26_5.1 - 29 Tische offen									A													E													
Stahlbau 26_5.2 (37 T.) - ab 22.09.																							A												
Vormontage Tal - Ablauf verbessern (Auftrag Sitzung 01.09.)																																			
Verschrauben A3/4 fertigstellen - bis Mi 02.09.																																			
Verschrauben 26_1.2 + 26_1.3 (kleiner Container oben)																																			
Passstuecke: Batch 14 komplett | Batch 15 / 16 folgen																																			
Schraubenabnahme - Meeting mit Aldo (Victor)																																			
3) BAUPISTE B - KETTE JE ABSCHNITT, UND ERDBAU																																			
B2 stellen: Stahlbau + Modultraeger - bis Do 03.09.																																			
B3 Piste zurueckbauen - Fr 04.09.																																			
B3 bohren (Bohrgruppe 2, nach dem Rueckbau)																																			
B3 stellen -> danach B4 in derselben Kette																																			
B4 Piste zurueckbauen / bohren / stellen																																			
Rueckbau Baupiste C unterer Arm - Mi 02.09., ca. 2 Tage																																			
Brecher: 200 m3 Koffer 40 cm auf 3 m (Victor -> Admir)																																			
Einzelfundamente: Schalung, Hilti HIT-HY 200-R, U-Buegel																																			
4) SICHERHEIT UND UMWELT																																			
Zugproben - Mi 02.09. (Einrichtung Armando / Reto)																																			
Instruktion Arbeiten am Seil | Unterweisung Drogen / Alkohol																																			
Mitfahren auf Maschine = direkt Verweis (Lukas)																																			
Personalbedarf (inkl. Polier)	24	24	24	24	24	0	0	25	25	25	25	25	0	0	25	25	25	25	25	0	0	25	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0

Bemerkungen

KW 36 - Bohrgruppe 1 der Reihe nach: 8.1, dann 8.2/8.3, dann 6.1. Mi 02.09. Stahlbau Baupiste B2 + Zugproben | Do 03.09. Modultraeger B2, Vermesser 09:00 Fixpunkte | Fr 04.09. Rueckbau Piste B3, Muk in Baupiste C.

KW 37 - Bohren geht in die 7er: 27_7.1 ab Di 08.09., danach 27_7.2. Baupiste B3: erst bohren (nach dem Rueckbau), dann stellen. Verschrauben zieht nach oben in 26_1.2 / 26_1.3.

KW 38 - Mo 14.09. Bereiche 9.x und Baupiste D frei (Alp). Baupiste B4: Piste zurueckbauen, bohren, stellen | Samuel zurueck Mo 14.09. Injektion muss bis hierhin aufgeholt sein.

KW 39 - Verstaerkung Michele / Pedro / Claudio endet ca. 21.09. Bohren 27_7.3 / 27_7.4 | Baupiste-Kette laeuft bei B4. Stahlbau 26_5.1 abschliessen, 26_5.2 vorbereiten.

KW 40 - Stahlbau 26_5.2 laeuft | Baupiste-Kette bei B4 / B5. Bohren 27_7.5 / 27_7.6 - Programm-Anschluss 27_7.7 ab 01.10. Mannschaft zurueck auf 22 Mann.

PERSONAL UND FERIEN

- **Verstaerkung Michele (Polier), Pedro, Claudio - bis ca. 21.09.**
- Samuel Decurtins - FERIEN 03.-11.09. (Michele vertritt)
- **Przemek Modrak - FERIEN 31.08. bis 04.09.**
- Leo ab 02.09. zum Stahlbau | Emmanuel zurueck in den Muk
- Vermessung Schlieren - Ferien 04.-18.09., Vertr. K. Bintz

Notiz: ______________________________

WO PASSIERT WAS – KW 36 bis 40

