5-Wochenprogramm

17.08.2026

Baustelle **RKDO NalpSolar**
Polier **Samuel Decurtins**

A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname)
Rot = Verzug

	Woche 34							Woche 35							Woche 36							Woche 37							Woche 38						
	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	29.08	30.08	31.08	01.09	02.09	03.09	04.09	05.09	06.09	07.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09	15.09	16.09	17.09	18.09	19.09	20.09
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N
1) ABSTECKUNG UND BOHREN																																			
2 Bohrgruppen durchgehend (roter Muk + Euromac)																																			
IST 17.08.: abgesteckt 2'911 · gebohrt 2'617 · injiziert 2'344 / 4'200																																			
LEISTUNG 22,1 Pkt/AT (KW30-33), 2 Wo nur 16,0 | NOETIG 30,8 = Faktor 1,39																																			
Absteckung VOR Bohrstart: 8.1 / 8.2 / 8.3 · BP_B_3+B_4 · 6.1																																			
ENTSCHEID 18.08.: Reihenfolge 6.x vs. 8.x mit Francois fixieren																																			
HOCHRECHNUNG: Bohren fertig ~02.11. statt 08.10. = 3 WOCHEN VERZUG																																			
Bohren 27_8.1 (32 T./128 P.) * 0 von 128 ABGESTECKT *****	A			E																															
BP_B_3 (36/36 abgesteckt, 3 gebohrt -> machbar)				A	E																														
Bohren 27_8.2 (9 T.)					A			E																											
Bohren 27_8.3 (5 T.)									A	E																									
Bohren 26_6.1 (27 T./108 P.) ROR 114x10: 58 Lager / ~75 Bedarf											A							E																	
Bohren 26_6.2 (13 T.) + BP_B_4																			A			E													
Bohren 27_7.1 (10 T.)																							A	E											
Bohren 27_7.2 (44 T.) | 27_7.3 (5 T.) Fr 18.09.																									A						E				
RESTE alte Fenster: 96 Pkt - 4.3:21 4.4:32 5.2:14 5.3/5.1/5.4:28																																			
Bohren unter der Strasse - nach Bereich 8 (Sitzung 04.08.)																																			
INJEKTIONSRUECKSTAND 273 Pkt - 5.3: 139 offen · 5.4: 80 offen																																			
Aufholen 5.3 + 5.4 = 15 AT -> PRIORITAET SETZEN																																			
INJEKTION laufend (Nachlauf ~2 Tage), Punkte sauber halten (UBB)																																			
Redrills / Nachbohrungen (Reserve)																																			
CKW-Kran Fiore am Berg - bis Fr 21.08.																																			
2) STAHLBAU																																			
IST 17.08.: 386 Primaerkonstruktionen, davon 364 mit Modultraeger																																			
LEISTUNG PK 17,5 / MT 19,5 T./Wo | NOETIG 24,6 = Faktor 1,26																																			
HOCHRECHNUNG: Montage fertig ~23.11. statt 30.10. = 3-4 WO VERZUG																																			
LIEFERUNGEN PASSSTUECKE (bis Batch 011 komplett geliefert)																																			
Batch 12 (24 T./96 Pos.) ANGELIEFERT 17.08. -> pruefen																																			
Batch 13 (99 Pos.) - Liefertermin Mo 24.08.																																			
Batch 14 (100 Pos.) - gewuenscht Di 01.09.																																			
RESERVE 32 Passstuecke - gew. Di 01.09., Termin OFFEN																																			
Batch 15 (100 Pos. / 25 T.) - Liefertermin Mo 07.09.																																			
Batch 16 (100 Pos. / 25 T., BESTELLT 17.08.) - Mo 14.09.																																			
Primaerkonstruktion Berg (Grundsatz: immer EIN Bereich)																																			
26_4.1 (28 T.) * IST 8 PK, 0 MT - wird NICHT fertig *****					E																														
BP_B_2 A8-Daten (9 T.) * IST 0 PK *****		E																																	
Fertigstellung A8-Tische - 24.08. + 03. bis 07.09.							A															E													
26_4.2 (14 T.)								A									E																		
BP_B_3																A	E																		
26_5.1 (43 T.) | BP_B_4 Mi/Do 16./17.09.																							A												
RESTE alte Fenster: 21 MT + 7 PK (1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2)																																			
STILLSTAND VORMONTAGE TAL - angezeigt 17.08. an die BL																																			
B_2026: 12 inventarisierte KT S1 sind S4 -> S1-Bestand NULL																																			
E_2026: Fehlmenge 12x S1 / 13x S4; Bozen-Ladung ohne Typ E																																			
STILLSTANDSSTUNDEN IN DEN TAGESRAPPORT (Namen + Stunden!)																																			
Freigabebatch 17 haengt seit 13.08. bei ILF (66 T./264 Pos.)																																			
Pfahlkopfplatten																																			
STICHTAG 22.09.: 107 C/D-Koepfe fehlen -> Best. bis KW34																																			
Gewinde messen: 282 C/D-Pfaehle (Kristjan, bis Ende KW34)																																			
Inventur Koepfe + Lager Tal/Berg zaehlen (Reiter Lager leer)																																			
Keine Pfaehle ohne Kopf an den Berg | Terno 50x E 5.0 mm																																			
UEBRIGES MATERIAL / GERAETE																																			
Schrauben Batch 3 angeliefert 17.08. | Batch 4 Mo 24.08.																																			
Standardstuetzen Typ D 2025er - Rohre 19.08. bei Mauchle																																			
ROR 114x10: 150 Stk in Verzug -> NACHFRIST MI 26.08.																																			
MAG-Anlage 400 A + Stromversorgung am Berg (Samuel)																																			
CKW: neuer 5er-Stapel bis Di 18.08. abends																																			
Knietraeger S1 (1082/1083/1084) - Anlieferung 17.08.																																			
3) WERKLEITUNGEN / FEINVERTEILUNG																																			
IST 13.08.: Plika reichte fuer C4 aufwaerts, 3-4 Rollen Reserve																																			
Feinverteilung Strang C - Restarbeiten und Abschluss																																			
Koordinatenaufnahme + Doku FV (Noel) - KOMPLETT vor Mi 26.08.																																			
Strang nicht auf dem Geraet (Topcon/GPS) -> VICTOR																																			
KSR 60 - 1'000 m Symalit, angeliefert 17.08. IP Tal 1																																			
Feinverteilung PZ3: 1'874 m DN60, Unterlagen auf Trimble																																			
Plika PZ3 bestellt: 293 m Rohre + 131 Muffen 60/55																																			
Erdungsband ohne KSR im Graben: 40 cm Schlitz																																			
Schacht D1: PLAENE FEHLEN WEITER -> bei ILF nachfassen																																			
GAK C1.1 (Mauderli): Schachtliste fehlt - nachfassen																																			
Rueckbau Baupiste 26_4.1 / 4.2 (Strang C)																			A			E													
Wetterstation kalibrieren (wenn entlang C fertig gebohrt)																																			
4) ERDBAU / FUNDAMENTE																																			
BETONPLATTE - mit Micheles Verstaerkung ab Mo 24.08.																																			
Einzelfundamente C/D/E (NO026): ILF-Vorgaben abwarten																																			
BETONBLOECKE SiKo Steilhang - HARTER TERMIN Mo 07.09.																																			
Zugproben an 8 Pfaehlen - Di 25.08. (Rueckmeldung offen)																																			
Deponie / Baustellenordnung dauerhaft halten																																			
>>> TEAM-PIZZAESSEN Fr 21.08. - ANMELDUNG BIS FR 09:00 <<<																																			
5) UBB / UMWELT / SICHERHEIT																																			
UBB-Begehung mit Salome Federer terminieren																																			
Grasnarben-Problematik beim Bohren MUSS besser werden																																			
PSAgA/ALULEITER: Merkblatt + FO 2.1-32 -> SIBE, dann Unterw.																																			
Injektionspunkte sauber halten - Kontrolle																																			
Schweissaufsicht/-anweisung OFFEN (Austritt Mike 13.08.)																																			
Probealarm Foehnwaechter - Di 01.09.																																			
>>> PENSIONIERTENFUEHRUNG - Mo 31.08. <<<																																			
Ausweichen nur an erlaubten Stellen (nicht 3.1 - Kurve 2.2)																																			
Offen: Reihenfolge 6.x/8.x · D1-Plaene · GAK C1.1 · QM/Schweissen																																			
Personalbedarf (inkl. Polier)	22	22	22	22	22	0	0	25	25	25	25	25	0	0	24	24	24	24	24	0	0	25	25	25	25	25	0	0	25	25	25	25	25	0	0
Bemerkungen																																			
	AKUT: Absteckung 27_8.1 fehlt komplett (0/128) - Bohrstart Mo nicht moeglich STILLSTAND Vormontage Tal (Knietraeger E_2026/B_2026) - Stunden rapportieren! 26_4.1 wird bis Fr NICHT fertig (8 PK, 0 MT) | Fr 21.08. Pizzaessen, Anmeldung bis 09:00							Mo 24.08.: Batch 13 + Schrauben Batch 4 | VERSTAERKUNG Michele, Pedro, Claudio (ca. 1 Monat) NACHFRIST Vulkanox 150x ROR 114x10 laeuft Mi 26.08. ab - sonst steht 6.1 ab Do 27.08. Noel letzter Tag Mi 26.08. -> Doku							Di 01.09.: Batch 14 + Reserve-Passstuecke | Probealarm Foehnwaechter Modrak Ferien 31.08.-04.09. | Mo 31.08. Pensioniertenfuehrung Bohren 26_6.1 -> 6.2 / BP_B_4 | Betonplatte mit Micheles Team							Mo 07.09.: Batch 15 | HARTER TERMIN: Betonbloecke SiKo Steilhang auf Platz Samuel Ferien 03.-11.09., Vertretung Michele | Stahlbau 26_5.1 ab Di 08.09. Rueckbau Baupiste 26_4.1 / 4.2 (Strang C) 04.-07.09. | Bohren 27_7.1 / 7.2							Mo 14.09.: Batch 16 | Bohren 27_7.2 -> 27_7.3 Fr 18.09. Stahlbau 26_5.1 laeuft, BP_B_4 Mi/Do 16./17.09. | Micheles Team ca. bis 21.09. STICHTAG 22.09. C/D-Pfahlkoepfe - Bestellung muss Ende KW34 raus sein						

PERSONAL / EINSATZPLANUNG (Borner 14.08. + Teams ab 05.08.)

Polier Samuel | BF Lukas + Victor | Verm./QM Chris, Kristjan, Noel, Richard
VERSTAERKUNG ab Mo 24.08. ca. 1 Monat: Michele, Pedro, Claudio
Samuel Decurtins - FERIEN Do 03.09. bis Fr 11.09. (Michele)
Przemyslaw Modrak - FERIEN Mo 31.08. bis Fr 04.09.
Noel Dobler (Vermessung) - vor Ort bis Mi 26.08.
NEU ab KW34: Kamil, Przemek, Kasper verschrauben am Berg
Tal: Mariusz, Marco | Berg: Jorge, Chris, Luis, Modrak | Fein: Fabian, Adrian
Werkleitungen: Fabian Bissig, Alexander | Bohren: Geowork-Teams
Mike Berndt ausgetreten 13.08. -> QM + Gewindemaschine neu verteilen
Zu klaeren: Fiore nach 21.08. · Luka · Ersatz Tiefbau (Reto) · Alexander
Notiz: _____